تقرير الإنجاز من خلال المتابعة والاشراف على تركيب أنظمة الري الحديث والبيوت المحمية





	1. بيانات التقرير
المرحلة الثانية بدء تركيب البيوت المحمية واستمرار تركيب شبكات الري بالتقطير	عنوان التقرير
محافظة حضر موت ـ مديرية شبام	موقع تنفيذ المهمة
يبين بعض الأنشطة خلال الشهر والمتعلقة ببدء تركيب البيوت المحمية واستمرار تركيب شبكات الري بالتقطير واستمرار عملية الزراعة واستمرار الاشراف والمتابعة واستمرار تنفيذ جلسات المدارس الحقلية	وصف التقرير
م/ عاصم مرعي جعفر بن طالب	كاتب التقرير







2. الأنشطة التي تم تنفيذها

- النزول الميداني ومتابعة تجهيز أراضي البيوت المحمية.
- النزول الميداني والأشراف المباشر على بدء تسليم المستفيدين المنحة الخاصة بالبيوت المحمية.
 - بدء تركيب البيوت المحمية للمستفيدين.
 - النزول الميداني والأشراف المباشر على عملية تركيب البيوت المحمية.
 - استمرار تركيب شبكات الري بالتقطير.
 - استمرار عملية الزراعة لدى بعض المستفيدين عبر شبكات الري بالتقطير.
 - استمرار عملية الإشراف ومتابعة الحقول التي تم زراعتها.
 - استمرار تنفيذ جلسات المدارس الحقلية للمستفيدين في المشروع.
 - استمرار حث بقية المزارعين على الزراعة عبر شبكات الري بالتنقيط وداخل البيوت المحمية.





United Nations	BFD قىسسة بناء للتنمية Bilding Foundation For Developmen







3. الصعوبات والحلول		
الصعوبات	ماهي الحلول التي قمت بها لتجاوز تلك الصعوبات	
1- تباعد مناطق الاستهداف بعضها عن بعض مما سيؤدي إلى التأخير	صرف المنحة للمستفيدين في كل منطقة على حده بشكل كامل مما	
في تنفيذ المهام.	ساعد في انجاز مهمة التركيب والمتابعة بشكل أسرع وأفضل.	
2- تلكؤ بعض المزارعين في تجهيز حقولهم في الوقت المناسب وتأخر	زيادة الحث والمتابعة للمستفيدين وتحفيزهم بوجود عدد كبير من	
الزراعة لدى البعض.	المستفيدين في نفس المنطقة تم تركيب شبكة الري لديهم والكثير منهم	
	شرع في عملية الزراعة ، كما بدأ البعض الآخر في تركيب البيوت	
	المحمية.	
3- تأخر صرف المنحة خاصة ونحن على أعتاب نهاية موسم زراعي	محاولة إقناع المزارعين ببعض المحاصيل المناسبة خلال هذه الفترة	
في حضرموت وأصبح التنوع المحصولي محدود لدى المزارعين	التي من شأنها أن تكون لها مردود إيجابي في نهاية الموسم الزراعي .	
والخيارات ضيقة.		

يوفر المزارع أنبوب ذات قطر مناسب من مصدر الماء بشكل مباشر

إلى مسافة مناسبة تكفى لإكمال تركيب شبكة البيت المحمى.

الوقت المناسب.

4 - البعض من المستفيدين لا زال يستخدم الري التقليدي ولا يوجد

لديهم ري محسن مع بعد الحقل المستهدف عن المصدر الرئيسى للماء

أكثر من 25 متر مما عرقل بعض الشيء الشبك في البيوت المحمية في





4. الخطة القادمة للتنفيذ الانشطة

- الاستمرار في عملية تركيب شبكات الري بالتقطير.
 - الاستمرار في تركيب البيوت المحمية.
- الاستمرار في عملية الزراعة عبر شبكات الري بالتقطير.
 - بدء الزراعة داخل البيوت المحمية.
 - استمرار عملية الأشراف ومتابعة الحقول.
- الاشراف على كيفية الزراعة داخل البيوت المحمية لدى كثير من المستفيدين الذين تنقصهم الخبرة .





الصور التوثيقية للأنشطة المنفذة:







أعمال تركيب البيوت المحمية



مواصلة تركيب البيوت المحمية

مواصلة شرح العمل والتجهيز داخل البيوت المحمية







شرح كيفية العمل في البيوت المحمية



استمر ارتنفيذ جلسات المدارس الحقلية خلال شهر رمضان الكريم



جانب من اجتماعات مدارس المزار عين الحقلية





العمل داخل مدارس المزار عين الحقلية



مواصلة العمل في مدارس المزار عين الحقلية







استمرار عمليات تركيب شبكات الري بالتنقيط



استمرار عمليات الاشراف والمتابعة للحقول المزروعة